

Harmonogram robót przygotowawczych dla uruchomienia ściany nr 337 w pokładzie 209, projektowanych do wykonania w ramach zamówienia.

Nazwa wyrobiska	Pokład partia, pole	Przynależność do ściany	Poziom	Rodzaj wyrobiska	Ilość metrów do wykonania	2010 rok												2011 rok						
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
Chodnik III transportowy	- Wschód		500	K K-W	160,0	30	60	70																
Chodnik IV odstawczy	- Wschód		500	K K-W	160,0					40	60	60												
Diagonała XIV	209 Wschód	337	500	W-K	1 050,0				80				90	140	140	130	140	130	130	70				
komora transformatorowa z diagonalą XIV	209 Wschód	337	500	W	30,0									10		10		10						
Przecinka ściany nr 337	209 Wschód	337	500	W	270,0																50	100	100	20

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Robót w Zakładzie Górniczym
mgr inż. Andrzej Okoń